

l.p.	Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu		ilość	j.m
1	WD-2 w km 1+803,98	Beton podwaliny pod stożki S1, S2	9,97	m 3
Izolacja gruba pomostu do 100%		284,83	m 2	
Ustawienie krawężników betonowych zanikających		24,00	m	
Umocnienie stożków S2, S4		220,99	m 2	
Żywice na kapach		241,60	m 2	
2	ED-3 w km 4+070	Sprzężenie ustroju nośnego - etap I	77200,00	kg
3	WD-5 w km 5+740,17	Montaż kotew kap	346,00	szt
Montaż desek gzymsowych		129,90	m	
Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie		88,20	m	
Montaż krawężnika kamiennego na skrzydełkach		42,14	m	
Zbrojenie kap chodnikowych		4463,60	kg	
Beton kap chodnikowych		31,67	m 3	
Izolacja gruba pomostu do 100%		238,21	m 2	
4	WD-7 w km 7+991	Izolacja gruba pomostu do 100%	430,55	m 2
Żywice na kapach		168,25	m 2	
5	WD-8 w km 8+442,51	Montaż kotew kap do 100%	736,00	szt
Montaż desek gzymsowych do 100%		210,64	m	
Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie		253,20	m	
Montaż krawężnika kamiennego na skrzydełkach		31,70	m	
Zbrojenie kap chodnikowych		8 172,60	kg	

		Beton kap chodnikowych	63,80	m 3